

Projekt: Rathaus Stein Generalsanierung

Inhalt: Kostenverfolgung
Stand: 19.06.2019



	Kostenstand vom 08.03.2019	Stand Vergabe Juni 2019	Vergleich
Gewerk:	(Bruttosummen):	(Bruttosummen):	(Bruttosummen):
Rückbauarbeiten & Allgemeines:	18.944,80	18.944,80	0,00
Gerüstbauarbeiten & Bauzaun:	15.053,50	21.354,55	6.301,05
Fachwerksanierung:	95.200,00	91.351,30	-3.848,70
Zimmer-/Dachdeckerarbeiten:	76.427,75	67.721,00	-8.706,75
Klempnerarbeiten:	11.602,50	8.719,25	-2.883,25
Fensterbauarbeiten:	101.114,30	101.114,30	0,00
WDVS-Arbeiten:	106.624,00	106.624,00	0,00
Estricharbeiten (auch Bodenbelag):	29.673,84	29.673,84	0,00
Trockenbauarbeiten:	57.471,05	57.471,05	0,00
Fliesenarbeiten:	13.566,00	13.566,00	0,00
Malerarbeiten:	30.897,16	30.897,16	0,00
Bodenbelagsarbeiten:	6.473,60	6.473,60	0,00
Schreinerarbeiten & Innentüren:	51.765,00	51.765,00	0,00
Schließanlage:	4.760,00	4.760,00	0,00
Baureinigung:	4.760,00	4.760,00	0,00
Heizungsarbeiten:	71.471,40	71.471,40	0,00
Sanitärarbeiten:	33.796,00	33.796,00	0,00
Elektroarbeiten:	74.131,05	74.131,05	0,00
Aussenanlagen Podest+Rampe:	76.160,00	76.160,00	0,00
Technik UG:	1.190,00	1.190,00	0,00
Nebenkosten:	209.440,00	209.440,00	0,00
Summe KG 300+400+500+700 brutto:	1.090.521,95	1.081.384,30	-9.137,65

Hinweise:

- Die Kostenangaben (Gewerkesummen) erfolgen mit 19% Mehrwertsteuer
- Die Kostenverfolgung zeigt eine aktuelle Hochrechnung auf Basis der erteilten Aufträge, der vorliegenden Angebote bzw. der ursprünglichen Kostenberechnung

Legende:

schwarze Zahlen: Stand Kostenberechnung
blaue Zahlen: Stand Vergabe
grüne Zahlen: Stand Abrechnung